



SCAN AIR-TEC

- fasadesystem

SJEKKLISTE FOR MONTERING AV SCAN AIR-TEC FASADESYSTEM





Informasjon om prosjekt

Dato:

Prosjekt:

Gnr./ Bnr./Seksjon:

Startdato montering Siniat Aquaboard:

Sluttdato montering Siniat Aquaboard:

Startdato montering skjøtenett og GW-PLUS i plateskjøter:

Sluttdato montering skjøtenett og GW-PLUS i plateskjøter:

Startdato påføring Strikolith Grunnpuss GW-FLEX:

Sluttdato påføring Strikolith Grunnpuss GW-FLEX:

Startdato påføring Strikolith Sluttpuss:

Sluttdato påføring Strikolith Sluttpuss:

Informasjon om ansvarlig utførende, montering Siniat Aquaboard

Firmanavn/Org.nr:

Adresse:

Postnr./Sted:

Informasjon om ansvarlig utførende, pussing Strikolith produkter

Firmanavn/Org.nr:

Adresse:

Postnr./Sted:

Vi anbefaler å ta bilder mellom hver arbeidsoperasjon som dokumentasjon.
(opplekting, ferdig monterte plater, skjøteforsterkninger, ferdig grunpuss før sluttpuss etc.)



Generelt		Ja	Nei
	Har du mottatt brosjyre og monteringsanvisning fra leverandør/importør (BMC AS) ?		
	Er Siniat Aquaboard platene levert uten skader?		
	Er det optimale lagringsforhold for Siniat Aquaboard på byggeplass? (tørt, flatt og fritt fra bakkenivå)		
	Er eventuelle feil/mangler videresendt til leverandør/importør (BMC AS)?		
	Er det ført daglig rapport/byggedagbok på prosjektet? (temperatur- og værreport og/eller andre forhold på byggeplassen).		

Oppstart		Ja	Nei
	Har det vært representant fra enten Siniat, Strikolith eller BMC tilstede ved prosjektes oppstart for å gi råd og veiledning vedrørende montering?		
	Er stillasjen tildekket og bygget beskyttet mot slagregn, direkte sollys etc.?		

Lekting		Ja	Nei
	Er lektene montert på en jevn og korrekt måte i henhold til retningslinjer/spesifikasjoner fra Siniat?		

Siniat Aquaboard montering		Ja	Nei
	Er Siniat Aquaboard platen montert i henhold til brosjyre/monteringsveiledning?		
	Er det benyttet korrekt skrue for montering av Siniat Aquaboard?		
	Er Aquaboard skruene montert på korrekt måte i henhold til brosjyre/monte- ringsveiledning?		
	Er den ferdig monterte Siniat Aquaboard fasaden sjekket at er riktig montert? (overflate, skjøter, skader etc.)?		



Siniat Aquaboard skjøter		Ja	Nei
	Siniat Aquaboard systemet anbefales montert but i but og skjøter skal maks være 3 mm. Er det kontrollert at skjøtene ikke er bredere enn 3 mm og bare i begrenset antall?		
	Skjøtene generelt og de <3 mm, er de fullt integrert og fylt med Strikotherm GW-PLUS?		
	Er Strikolith armeringsnett benyttet på alle skjøter og i henhold til retningslinjer?		
	Er minimumstiden for tørking av pussen overholdt?		

Profil		Ja	Nei
	Er Strikolith profiler levert uten skader?		
	Er Strikolith profiler montert i henhold til brosjyre/monteringsveiledning?		
	Er Strikotherm GW-PLUS benyttet for å feste profiler? (Først legges et lag med puss, så profilen slik t den blir en del av pussen)		

Grunnpuss Strikolith GW-FLEX		Ja	Nei
	Er det montert svinnarmeringer (minimum 30x30 cm) i "stresshjørner" (vinduer, dører eller andre åpninger)?		
	Er grunnpuss lagets tykkelse (ca. 4 mm) sjekket under påføring eller tørking?		

Sluttpuss Strikolith		Ja	Nei
	Er Strikolith Grunnpuss GW-FLEX lagets overflate kontrollert for overflate jevnhet og uttørkning/herdet?		
	Er Sluttpuss laget beskyttet mot vær under tørkeperioden (første 48 timene etter påføring)?		

Sjekklisten er i henhold til brosjyren Scan Air-Tec, elektronisk utgave #3 2017